

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Варнавинская средняя школа

ПРИКАЗ

№96

«27» апреля 2026г.
Об утверждении

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду МБОУ Варнавинская СШ 2026-2027гг.
(Приложение 1).
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:



О.А. Крутикова

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

МБОУ Варнавинская СШ

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N2234;
- приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N115;
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N190-ФЗ "О теплоснабжении".

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, ул. Комсомольская, д. 60
2	Год постройки	2021
3	Общая площадь здания (м.кв.)	10210,3
4	Объем здания (куб. метр.)	188788,45
5	Теплоснабжающая организация	МУП «Варнавинкоммунсервис»
6	Наличие подвала	отсутствует
7	Наличие теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	закрытая
9	Схема отопления	двухтрубная
10	Система ГВС	отсутствует
11	Материал трубопроводов системы отопления	сталь

2. Анализ прохождения отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	Кол-во дней
	2023-2024	223
	2024-2025	224
	2025-2026	223
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С
	2023-2024	-5,2
	2024-2025	-6,1
	2025-2026	-3,4
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период	Гкал
	2023-2024	2099,26
	2024-2025	2099,26
	2025-2026	2099,26
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0

7	Случай перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
1	Проведение проверки технического состояния здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра цоколя и подвальных помещений.	Август-сентябрь	Директор Крутикова О.А.
2	осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода теплопотребляющей энергоустановки	Август-сентябрь	МУП «Варнавинкоммунсервис»; директор Крутикова О.А.
3	проверка приборов учета ГВС и тепловой энергии приналичии	-	-
4	Выполнение работ по промывке, опрессовке и гидравлическим испытаниям систем отопления.	Август-сентябрь	МУП «Варнавинкоммунсервис»;
5	Выполнение текущего ремонта участков системы отопления, запорной арматуры, по дефектам выявленных во время отопительного периода и при предварительных	Август-сентябрь	МУП «Варнавинкоммунсервис»;
6	Утепление окон и входных дверей	Август-сентябрь	Директор Крутикова О.А.
7	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности	постоянно	Директор Крутикова О.А.
8	Получение акта и паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 гг.	до 10.09.2026 г.	ОМСУ

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

№	Перечень документов	срок
1	Акт и паспорт готовности учреждения к отопительному периоду	до 10.09.2026